

**Отчет об исполнении инвестиционной программы
МКП "Теплоснабжение г.Пензы"
в сфере теплоснабжения за 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реализации мероприятия		Год окончания реализации мероприятия		Стоимость мероприятий тыс.рублей (с НДС)		Примечание
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 1. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников								
1.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей								
1.1.7	Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП №347: участки от ТК 347/4 до ТК 347/4-1 и от ТК 347/5 до ТК 347/7	2018	-	2018	-	4546,82	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.1.9	Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП №309 до жилых домов №№ 34а(гимн.№42), 36,40,42 по ул.Ульяновская, №№ 7,9, 9а,11,13 по ул.Кронштадская	2018	-	2018	-	12115,67	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.1.11	Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП №340 до жилых домов №№49,51,55,57 по пр-кту Строителей	2018	-	2018	-	8328,44	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.1.12	Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ЦТП №107 до жилых домов №№ 9,11,13,15 по ул.Кулакова	2018	-	2018	-	5726,85	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.1.13	Реконструкция подземной части теплотрассы от ТК 2222 30/1 до ул.Водопьянова,28 (школа №65)	2018	-	2018	-	2558,16	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.1.17	Восстановление теплоизоляции на трубопроводах отопления и ГВС, проложенных надземным способом, с применением современных теплоизоляционных материалов с покрытием оцинкованным листом	2018	-	2018	-	4887,51	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
Итого по группе 1.1						38163,45	0,0	

1.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей								
1.2.5	Разработка проектно-сметной документации на замену теплообменного оборудования на ЦТП № 141,207,208,304,307	2018	2018	2018	2018	310,1	237,0	Снижение цены обусловлено конкурсными процедурами.
1.2.6	Замена теплообменного оборудования на ЦТП № 141,207,208,304,307	2018	-	2018	-	10336,30	0,0	недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
1.2.9	Реконструкция зданий и кровель ЦТП №№119,173 203,207,223, Тепличный,316,319,323,338	2018	2018	2018	2018	7212,14	1337,67	Выполнены работы по ЦТП №207, 119, 223. недостаток денежных средств в связи с наложением взыскания на расч. счета предприятия
Итого по группе 1.2						17858,54	1574,67	
Всего по группе 1						56021,99	1574,67	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения								
4.1.3	Установка станций управления насосами с частотно регулируемые преобразователями на ЦТП №№ 108, 110, 119, 126, 127,128, 150, 138, 141,330, 305.321.331	2018	2018	2018	2018	2255,5	2201,37	Снижение цены обусловлено конкурсными процедурами.
Итого по группе 4						2255,5	2201,37	
Всего по инвестиционной программе за 2018год						58277,49	3776,04	

Руководитель ресурсоснабжающей организации

М.П.



М.Н.Кудимов