

Календарный график производства работ

**«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ -10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах Куйбышевской железной дороги
(код объекта: 001.2019.10006590)**

№ п/п	Наименование работ и затрат	Цена работ в базисных ценах, тыс.руб. (без НДС)	Цена работ в текущих ценах, руб. (без НДС)	Сроки выполнения работ в 2023 году (руб.)						Сроки выполнения работ в 2024 году (руб.)						
				июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	СМР	7,769,470.00	66,643,508.00							5,433,316.90		5,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	26,210,191.10
2	Затраты при производстве работ в зимнее время	209,780.00	1,799,367.95							146,692.85		134,999.49	269,998.98	269,998.98	269,998.98	707,678.67
3	Пусконаладочные работы	265,500.00	6,379,989.75							0.00					3,189,994.87	3,189,994.88
4	Стоимость оборудования	4,247,550.00	24,215,185.65							13,230,067.25			10,985,118.40			
	Твердая договорная цена по объекту 2023		99,038,051.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,810,077.00	0.00	5,134,999.49	21,255,117.38	10,269,998.98	13,459,993.85	30,107,864.65
	НДС 20%		19,807,610.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762,015.40	0.00	1,026,999.90	4,251,023.48	2,053,999.80	2,691,998.77	6,021,572.93
	ВСЕГО с НДС		118,845,661.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572,092.40	0.00	6,161,999.39	25,506,140.86	12,323,998.78	16,151,992.62	36,129,437.58

От заказчика:

_____ В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

_____ К.А. Грехов

ВЕДОМОСТЬ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ -10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах
Куйбышевской железной дороги
(код объекта: 001.2019.10006590)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Сметная стоимость СМР в ценах 2000 г.,	Индексы с учетом конкурсного снижения	Договорная стоимость на период исполнения по договору, руб.		
						Всего	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР	комплекс	1	7,769,470	8.57761	66,643,508.00	5,433,316.90	61,210,191.10
2	Затраты при производстве работ в зимнее время	комплекс	1	209,780	8.57740	1,799,367.95	146,692.85	1,652,675.10
3	Пусконаладочные работы	комплекс	1	265,500	24.03009	6,379,989.75	0.00	6,379,989.75
4	Стоимость оборудования			4,247,550	5.70098	24,215,185.65	13,230,067.25	10,985,118.40
	Твердая договорная цена по объекту					99,038,051.35	18,810,077.00	80,227,974.35
	НДС 20%					19,807,610.27	3,762,015.40	16,045,594.87
	ВСЕГО с НДС					118,845,661.62	22,572,092.40	96,273,569.22

От заказчика:

_____ В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

_____ К.А. Грехов

Перечень оборудования приобретаемого Генеральным подрядчиком
«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ -10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах Куйбышевской
железной дороги
(код объекта: 001.2019.10006590)

№№ п/п	Наименование оборудования	Марка, тип	Единица измерения	Кол-во	Цена за ед-цу (без НДС), руб.	Цена за ед-цу (с НДС), руб.	Сумма с НДС (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Устройство защиты от перенапряжения	УЗПН-10	шт.	699	4 595.21	5 514.25	3 854 462.15
2	Разъединитель трехполосный с одним заземлителем с ручным приводом	РЛНД.1-10П*/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	компл.	6	14 601.01	17 521.21	105 127.27
3	Ограничитель перенапряжения нелинейный	ОПН-П-10/12.0/10/550УХЛ1	шт.	18	7 166.28	8 599.54	154 791.65
4	Счетчик электрической энергии однофазный	СЕ208 С2 849.2.OPR1.QD	шт.	61	27 825.69	33 390.83	2 036 840.51
5	Комплектная трансформаторная подстанция	КТП-ВК-25/10-0,4 УХЛ1	компл.	1	1 901 998.42	2 282 398.10	2 282 398.10
6	Комплектная трансформаторная подстанция	КТП-ВК-25/10-0,4 УХЛ1	компл.	2	1 717 850.25	2 061 420.30	4 122 840.60
7	Комплектная трансформаторная подстанция	КТП-ВК-40/10-0,4 УХЛ1	компл.	1	1 858 789.40	2 230 547.28	2 230 547.28
8	Комплектная трансформаторная подстанция	КТП-ВК-63/10-0,4 УХЛ1	компл.	1	2 224 836.42	2 669 803.70	2 669 803.70
9	Комплектная трансформаторная подстанция	КТП-ВК-160/10-0,4 УХЛ1	компл.	1	2 411 083.08	2 893 299.70	2 893 299.70
10	Комплектная трансформаторная подстанция	КТПОЛ-2,5/10/0,23 УХЛ1	компл.	3	510 960.51	613 152.61	1 839 457.84
11	Комплектная трансформаторная подстанция	КТПОЛ-1,25/10/0,23 УХЛ1	компл.	24	238 494.93	286 193.92	6 868 653.98
					Итого с НДС:		29,058,222.78
					в т.ч. НДС 20%:		4,843,037.13
					Итого без НДС:		24,215,185.65

От заказчика:

_____ В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

_____ К.А. Грехов

График поставки оборудования

**«Техническое перевооружение линии продольного электроснабжения ВЛ -10кВ ПЭ-ДУ на участке Пачелма- Хутор», расположенному в границах Куйбышевской железной дороги
(код объекта: 001.2019.10006590)**

№.№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во	Марка, тип	Цена за ед-цу (без НДС), руб.	Цена оборудования в текущих ценах руб. (без НДС)	в том числе в 2023г по месяцам (руб.)						в том числе в 2024г по месяцам (руб.)					
						ноябрь	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Устройство защиты от перенапряжения	699	УЗПН-10	4,595.21	3 212 051.79						3,212,051.79						
2	Разъединитель трехполюсный с одним заземлителем с ручным приводом	6	РЛНД.1-10П*/630 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	14,601.01	87 606.06						87,606.06						
3	Ограничитель перенапряжения нелинейный	18	ОПН-П-10/12.0/10/550УХЛ1	7,166.28	128 993.04									128,993.04			
4	Счетчик электрической энергии однофазный	61	СЕ208 С2 849.2.ОПР1.QD	27,825.69	1 697 367.09									1,697,367.09			
5	Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП-БК-25/10-0,4 УХЛ1	1,901,998.42	1 901 998.42									1,901,998.42			
6	Комплектная трансформаторная подстанция	2	КТП-БК-25/10-0,4 УХЛ1	1,717,850.25	3 435 700.50						3,435,700.50						
7	Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП-БК-40/10-0,4 УХЛ1	1,858,789.40	1 858 789.40						1,858,789.40						
8	Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП-БК-63/10-0,4 УХЛ1	2,224,836.42	2 224 836.42						2,224,836.42						
9	Комплектная трансформаторная подстанция	1	КТП-БК-160/10-0,4 УХЛ1	2,411,083.08	2 411 083.08						2,411,083.08						
10	Комплектная трансформаторная подстанция	3	КТПОЛ-2,5/10/0,23 УХЛ1	510,960.51	1 532 881.53									1,532,881.53			
11	Комплектная трансформаторная подстанция	24	КТПОЛ-1,25/10/0,23 УХЛ1	238,494.93	5 723 878.32									5,723,878.32			
Итого					24,215,185.65	-	-	-	-	-	13,230,067.25	-	-	10,985,118.40	-	-	-
НДС 20%					4,843,037.13	-	-	-	-	-	2,646,013.45	-	-	2,197,023.68	-	-	-
Итого с НДС					29,058,222.78	-	-	-	-	-	15,876,080.70	-	-	13,182,142.08	-	-	-

От заказчика:

_____ В.М.Санько

От Генерального подрядчика:

_____ К.А. Грехов

**Документ подписан на ЭП
"РТС-тендер"**

Номер договора: 1302/ОКЭ-ТЭ/23/1/1

Исполнитель:

Дата подписания: 17.08.2023 14:18 (МСК)
Организация: АО "ФОРАТЕК ЭТС"
ФИО: ГРЕХОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 08.09.2022 08:22 (МСК)
действителен до: 08.12.2023 08:32 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 01644E5B000AAFBE9C40DC48193D6B659F

Заказчик:

Дата подписания: 21.08.2023 14:56 (МСК)
Организация: ОАО "РЖД"
ФИО: Санько Валентин Михайлович
Должность: Директор ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу - начальник
Трансэнерго филиала ОАО "РЖД"
Сертификат ЭП
действителен с: 31.03.2023 15:37 (МСК)
действителен до: 30.06.2024 15:47 (МСК)
Серийный номер сертификата
ЭП: 16CAC96C00010006FE19