



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» Октября 2024г.

Результаты замеров ТП- 1059
тип электроизмерительных клещей АРРА 39МР
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (100кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>232</u>	AB <u>398</u>	<u>115</u>
B0 - <u>232</u>	BC <u>399</u>	<u>122</u>
C0 - <u>230</u>	CA <u>399</u>	<u>123</u>

время 09⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>232</u>	AB <u>398</u>	<u>120</u>
B0 - <u>231</u>	BC <u>398</u>	<u>130</u>
C0 - <u>229</u>	CA <u>399</u>	<u>127</u>

время 18⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>231</u>	AB <u>397</u>	<u>122</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>396</u>	<u>131</u>
C0 - <u>228</u>	CA <u>397</u>	<u>129</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Щоко / Щуанов И. А.

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП- 1069
тип электроизмерительных клещей АРРА 39 МР
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (250кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
А0 - <u>228</u>	АВ <u>396</u>	<u>300</u>
В0 - <u>230</u>	ВС <u>395</u>	<u>315</u>
С0 - <u>230</u>	СА <u>396</u>	<u>282</u>

время 09⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
А0 - <u>228</u>	АВ <u>394</u>	<u>315</u>
В0 - <u>230</u>	ВС <u>393</u>	<u>320</u>
С0 - <u>229</u>	СА <u>395</u>	<u>290</u>

время 18⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
А0 - <u>229</u>	АВ <u>399</u>	<u>321</u>
В0 - <u>231</u>	ВС <u>399</u>	<u>326</u>
С0 - <u>228</u>	СА <u>397</u>	<u>295</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ _____

Пучик Р. Е.

Акт проверил
Начальник ОДС _____

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения
от «18» Венедия 2024.

Результаты замеров ТП- 082
тип электроизмерительных клещей АРРА 39МР
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (160кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 232	AB 399	194
B0 - 233	BC 600	182
C0 - 232	CA 398	201

время 09⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 230	AB 398	200
B0 - 232	BC 399	190
C0 - 230	CA 397	205

время 18⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 230	AB 398	201
B0 - 231	BC 398	196
C0 - 229	CA 396	208

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ

Рисф / Пуняк АЭ.

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» декабря 2024 г.

Результаты замеров ТП- 1070
тип электроизмерительных клещей АРРА 39MP
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (630 кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>230</u>	AB <u>391</u>	<u>802</u>
B0 - <u>231</u>	BC <u>390</u>	<u>785</u>
C0 - <u>232</u>	CA <u>387</u>	<u>780</u>

время 09⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>229</u>	AB <u>395</u>	<u>810</u>
B0 - <u>229</u>	BC <u>392</u>	<u>790</u>
C0 - <u>230</u>	CA <u>391</u>	<u>785</u>

время 18⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>398</u>	<u>820</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>398</u>	<u>797</u>
C0 - <u>229</u>	CA <u>399</u>	<u>800</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Шестаков И.А. | Шестаков И.А.

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП- 1170
тип электроизмерительных клещей АРРА 39MR
заводской(серийный) номер 04300372

время 03⁰⁰
секция СТ-1 (400 кВА)

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>228</u>	AB <u>387</u>	<u>514</u>
B0 - <u>232</u>	BC <u>382</u>	<u>500</u>
C0 - <u>230</u>	CA <u>380</u>	<u>492</u>

время 09⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>227</u>	AB <u>390</u>	<u>518</u>
B0 - <u>231</u>	BC <u>385</u>	<u>500</u>
C0 - <u>229</u>	CA <u>389</u>	<u>495</u>

время 18⁰⁰
секция _____

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>226</u>	AB <u>396</u>	<u>520</u>
B0 - <u>230</u>	BC <u>388</u>	<u>500</u>
C0 - <u>228</u>	CA <u>399</u>	<u>497</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОБВ Щага / Щаков / И.А.

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения

от «18» декабря 2024г.

Результаты замеров ТП- РТП-681

тип электроизмерительных клещей _____

заводской(серийный) номер _____

время 03⁰⁰

секция яч. 7, с. ф. 6

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 5,98	AB 10,5	67,5
B0 - 5,98	BC 10,4	66
C0 - 6,0	CA 10,5	65

время 09⁰⁰

секция яч. 7, с. ф. 6

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 5,96	AB 10,4	71
B0 - 5,96	BC 10,4	70,5
C0 - 5,97	CA 10,4	71

время 18⁰⁰

секция яч. 7, с. ф. 6

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - 5,93	AB 10,3	75,8
B0 - 5,93	BC 10,3	74,2
C0 - 5,93	CA 10,3	74,1

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Щакин И.А. | Щакин И.А.

Акт проверил

Начальник ОДС

В.В. Овчинников



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

http://www.pges.ru

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

АКТ

проведения контрольных измерений значений передаваемой мощности, нагрузок,
уровней напряжения
от «18» декабря 202 г.

Результаты замеров ТП- РТП-68Т
тип электроизмерительных клещей _____
заводской(серийный) номер _____

время 03⁰⁰
секция лч. 8, с. ф. 54

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>6,7</u>	AB <u>10,5</u>	<u>87</u>
B0 - <u>6,12</u>	BC <u>10,5</u>	<u>89</u>
C0 - <u>6,7</u>	CA <u>10,5</u>	<u>88,5</u>

время 09⁰⁰
секция лч. 8, с. ф. 54

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>6,1</u>	AB <u>10,4</u>	<u>93</u>
B0 - <u>6,7</u>	BC <u>10,5</u>	<u>92,8</u>
C0 - <u>6,02</u>	CA <u>10,4</u>	<u>97</u>

время 18⁰⁰
секция лч. 8, с. ф. 54

U-фазное	U-линейное	Ток (А)
A0 - <u>6,01</u>	AB <u>10,4</u>	<u>92,6</u>
B0 - <u>6,0</u>	BC <u>10,4</u>	<u>97,1</u>
C0 - <u>6,0</u>	CA <u>10,4</u>	<u>97,5</u>

Замеры выполнил: электромонтер ОВБ Шутов / Шутов А. А.

Акт проверил
Начальник ОДС

В.В. Овчинников