


«Утверждаю»  
Заместитель генерального  
директора по техническим вопросам – главный инженер  
АО «Пензенская горэлектросеть»

  
А.Е. Моисеев  
01.04.2026г.

### АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Новозападная» (ф.62) - РП-61 по ул. Лермонтова г.Пенза  
(наименование энергообъекта)

Год ввода в эксплуатацию: 1980

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;
- начальники электросетевых районов (по закрепленным эл.сетевым сооружениям) – В.С. Арбузов, Д.В. Цимбалист, А.А. Кривошапов, Д.Н. Берсенев
- начальник ТО – М.Ю. Кулебякин
- руководитель службы ОТ и ТБ – Н.Е. Мазина

в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ провела техническое освидетельствование

КЛ-10 кВ ПС «Новозападная» ф.62 – РП-61 на участке от муфты в районе ПС-110/10 кВ  
«Новозападная» до муфты в районе перекрестка  
ул. Зеленодольская и ул. Окружная

(наименование энергообъекта)

и установила:

Количество соединительных муфт на 1 км КЛ превышает нормативное. Для дальнейшей эксплуатации КЛ и обеспечения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить замену кабеля.

Заключение:





Для обеспечения дальнейшей эксплуатации КЛ-10 кВ ПС «Новозападная» ф.62 – РП-61 необходимо выполнить замену кабеля на участке от муфты в районе ПС-110/10 кВ «Новозападная» до муфты в районе перекрестка ул. Зеленодольская и ул. Окружная.

Срок следующего технического освидетельствования 2029г.

Начальник ТО

Начальники электросетевых районов

Руководитель службы ОТ

  
  
  
  
М.В. Комаров  
В.С. Арбузов  
Д.В. Цимбалист  
А.А. Кривошапов  
Д.Н. Берсенев  
Н.Е. Мазина