


«Утверждаю»
Заместитель генерального
директора по техническим вопросам – главный инженер
АО «Пензенская горэлектросеть»
А.Е. Моисеев
18.09.2024г.



АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза

(наименование энергообъекта)

Год ввода в эксплуатацию: 1973

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;
- начальники электросетевых районов (по закрепленным эл.сетевым сооружениям) – В.С. Арбузов, Д.В. Цимбалист, А.А. Кривошапов, Д.Н. Берсенев
- начальник ТО – М.Ю. Кулебякин
- руководитель службы ОТ и ТБ – Н.Е. Мазина

в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ провела техническое освидетельствование

КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза

(наименование энергообъекта)

и установила:

Количество соединительных муфт на 1 км КЛ превышает нормативное. Для дальнейшей эксплуатации КЛ и обеспечения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить замену кабеля.

Заключение:

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза необходимо выполнить замену кабеля.

Срок следующего технического освидетельствования 2029г.

Начальник ТО

Начальники электросетевых районов

Руководитель службы ОТ

Представитель Ростехнадзора



М.Ю. Кулебякин
В.С. Арбузов
Д.В. Цимбалист
А.А. Кривошапов
Д.Н. Берсенев
Н.Е. Мазина