


«Утверждаю»  
Заместитель генерального  
директора по техническим вопросам – главный инженер  
АО «Пензенская горэлектросеть»  
А.Е. Моисеев  
28.11.2024г.



### АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

Участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Новозападная» ф.3 – РП-61 по ул. Окружной (дублер) г.  
Пенза

(наименование энергообъекта)

Год ввода в эксплуатацию: 1980

Комиссия в составе:

- председатель – заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер – А.Е. Моисеев;

Члены комиссии:

- заместитель главного инженера – П.Н. Киреев;

- начальники электросетевых районов (по закрепленным эл.сетевым сооружениям) – В.С. Арбузов, Д.В. Цимбалист, А.А. Кривошапов, Д.Н. Берсенев

- начальник ТО – М.Ю. Кулебякин

- руководитель службы ОТ и ТБ – Н.Е. Мазина

в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ провела техническое освидетельствование

КЛ-10 кВ ПС «Новозападная» ф.3 – РП-61

(наименование энергообъекта)

и установила:

Количество соединительных муфт на 1 км КЛ превышает нормативное. Для дальнейшей эксплуатации КЛ и обеспечения надежности электроснабжения потребителей требуется осуществить замену кабеля.

Закключение:

Для обеспечения дальнейшей эксплуатации КЛ-10 кВ ПС «Новозападная» ф.3 – РП-61 необходимо выполнить замену кабеля.

Срок следующего технического освидетельствования 2029г.

Начальник ТО

Начальники электросетевых районов

М.Ю. Кулебякин

В.С. Арбузов

Д.В. Цимбалист

А.А. Кривошапов

Д.Н. Берсенев

Н.Е. Мазина

Руководитель службы ОТ

Представитель Ростехнадзора

