



Утверждаю:

Заместитель генерального
директора по техническим
вопросам – главный инженер

 А.Е. Моисеев

(15) 03 20 25 г.

**ПРОТОКОЛ
технического совета**

В настоящее время электроснабжение КТП-521 осуществляется от РП-22 через ТП-550, которая принадлежит сторонней организации. Иного питания потребителей, подключенных к данной КТП, нет. Таким образом, технологическое нарушение в работе КТП-550 приведет к полному обесточиванию потребителей КТП-521 от которой подключено население в количестве 400 чел. Восстановление электроснабжения потребителей КТП-521 зависит от потребителя, на чьем балансе находится ТП-550. Оперативное обслуживание ТП-550 потребителем в круглосуточном режиме не осуществляется.

Заключение:

Для улучшения надежности электроснабжения потребителей требуется выполнить прокладку КЛ-10 кВ от яч. № 3 КТП-521 до яч. №1 КТП-5105, с включением данных мероприятий в инвестиционную программу.

Начальник ТО



М.В. Комаров

Начальник ОДС



А.В. Перетягин