



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРОДАЖУ № 19 110-1 от 24.03.2026 г.

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ

Наименование	Кол-во и характеристика	СУММА:
Блок-контейнеры	14	8 681 350руб.
Этажи	1	
Габаритные размеры	17,15 м	
	12 м	
	2,6 м	
	205,8кв. М	
Каркас несущий	Стандартный	
	Швеллер холодногнутый 120x50x3 мм	
	Уголок холодногнутый 150x150x3 мм	
Каркас второстепенный	Доска обрезная, 40x100 мм	
Утепление	Базальтовая плита 100 мм	
Гидропароизоляция	Пароизоляционная мембрана Класс В	
Внешняя/внутренняя отделка	Сэндвич-панель окрашена RAL-7004	
Потолок	ПВХ	
Пол	Оцинкованный профнастил — 0,4 мм, С-8	
	Доска обрезная 25x100 мм	
	Половые лаги доска обрезная 40x100 мм	
Крыша	Двускатная крыша, металлическая система	
Двери	Дверь межкомнатная МДФ Дверь межкомнатная МДФ ДГ 870X2050 мм. 13 шт.	149 632 руб.

	Дверь входная противопожарная с доводчиком 860x2050 мм – 2 шт.	189 650 руб.
	Дверь входная, противопожарная, двустворчатая 1300x2000 мм – 2 шт.	311 750 руб.
Окна	900x1100 мм – 12 шт.	84 650 руб.
	550x550 мм	5 990 руб.
Электрика в кабель-канале	Кабель 3x2,5 ВВГнг(А)-LS для розеточных групп и 3x1,5 ВВГнг(А)-LS для осветительных приборов. Автомат для розеточных групп 16 А, автомат для освещения 10 А	505 000 руб.
Линолеум	Линолеум полукоммерческий	626 550 руб.
Сантехника с разводкой	Унитаз «Компакт» - 3 шт.	32 400 руб.
	Умывальник со смесителем -4 шт.	76 000 руб.
	Душевой поддон – 1 шт.	72 000 руб.
	Бойлер накопительный 100 л – 4 шт.	150 000 руб.
Отопление	Конвектор 1,5 кВт -19 шт.	249 000 руб.
Сплит-система	Сплит-система с установкой – 7 шт.	463 500 руб.
Доставка	16 шт.	1 534 000 руб.

ИТОГО: 13 131 472 руб. с НДС 22%

Дополнительная информация:

-Срок поставки 90 раб. дней

- Подключение к внешним источникам электрического питания, инженерным системам водоснабжения и канализации осуществляет Заказчик.

- Фундамент (площадка) для установки здания, исключаящие контакт БК с водой, подготавливается силами и за счет Заказчика.

- Заказчик обязуется обеспечить доступ автотранспорта к месту установки блок- контейнеров

