Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	00083262
БЕ	9992

ОАО "Российские железные дороги"

Сызранская дистанция электроснабжения - структурное подразделение Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"дирекции инфраструктуры - филиала ОАО "РЖД"

УТВЕРЖДАЮ: Начальник дистанции
(должность)
В.В.Врагов
(подпись) (расшифровка подписи)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер документа	Дата составления
	8.11.2023

Основное средство (здание, оборудование) **ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ ОТ КТП-2**
Инвентарный номер **1245211250835** Сетевой номер **55711200000003140000**
Местонахождение объекта **ст. Студенец**

Комиссия в составе: Председателя комиссии: Заместителя начальника Пензенской дистанции электроснабжения Цымбалия В.Н.
членов комиссии: ведущего инженера ПТО Бабакаева Р.Х.., начальника района электроснабжения Пачелма Агеева Е.Г.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:

I. *Общие сведения по объекту* ЛЭП 0,4 КВ ВОЗДУШНАЯ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРАХ ОТ КТП-2
Год постройки 1980
Этажность, общая высота, площать, протяженность и др. Протяженность - 0,468 км эксплуатационной длины

II. *Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)*
Провода марки АС-25 (0,468 км эксплуатационной длины); общее количество опор составляет 11 шт. из них 4 жб, 7 деревянные
Прибор учета электроэнергии:1фазный-9шт

III. *Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ* требуется выполнить замену линии

ЛЭП-0,4 кВ воздушной на железобетонных опорах от КТП-2 в следующем объеме:

№ п/п	Наименование изделия, узла, агрегата, конструкции, подлежащего ремонту	Наименование деталей, элементов	Наименование работ по устранению дефектов	Формула подсчета	Единица измерения	Количество, объем	Дефект (степень износа)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЛЭП 0,4 кВ	опоры	замена		шт	11	38%	
3	ЛЭП 0,4 кВ	кабельная линия	замена		км	0,08	30%	
4	ЛЭП 0,4 кВ	провод	замена		км	0,468	25%	
5	ЛЭП 0,4 кВ	изоляторы	замена		шт	44	35%	
6	ЛЭП 0,4 кВ	траверсы	замена		шт	11	20%	
7	ЛЭП 0,4 кВ	прибор учета электроэнерги	замена		шт	9	истечение срока	

Производство монтажных работ на открытых производственных площадках, в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования, вблизи объектов находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.

Комиссия:

ЭЧЗ-1		В.Н.Цымбалий
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭЧИС-1		Р.Х.Бабакаев
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
ЭЧС-2		Е.Г.Агеев
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)

Исполнитель:

ЭЧИС-1		Р.Х.Бабакаев
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)